Création d'un espace "1000 cafés"

1-3 rue de l'Eautartre

89420 GUILLON-TERRE-PLAINE

qbisarchitecture

PLANNING DCE - V1 - 28 juillet 2022	Juillet				Aout				Septembre					Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Février				Mars				Avril					Mai				Juin					Juillet			
	Sem 27	Sem 28	Sem 29	Sem 30	Sem 31	Sem 32	Sem 33	Sem 34	Sem 36	Sem 36	Sem 37	Sem 38	Sem 39	Sem 40	Sem 41	Sem 42	Sem 43	Sem 44	Sem 45	Sem 46	Sem 47	Sem 48	Sem 49	Sem 50	Sem 51	Sem 52	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29
DCE																																																								
Consultation TCE														Consultation TCE																																										
ACT																ACT																																							
VISA																				Visa																																				
RÉUNION DE DÉMARRAGE																					RÉUNION DE DÉMARRAGE																																				
Lot 01 GROS ŒUVRE DEMOLITION																												G.O																										
Lot 02 CHARPENTE																									Charpente																													
Lot 03 COUVERTURE																									Couverture																													
Lot 04 MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					Menuiseries extérieures																							
Lot 05 DOUBLAGE CLOISON PLÂTRERIE																																							Doublage - Cloison - plâtrerie																			
Lot 06 MENUISERIE BOIS																																							Menuiserie bois																			
Lot 07 CARRELAGES FAÏENCE																																											Carrelage faïence															
Lot 08 SOLS PVC																																																	Sols PVC							
Lot 09 PEINTURE																																																				Peinture				
Lot 10 ELECTRICITE																					Neutralisation																																				Electricité				
Lot 11 PLOMBERIE - CVC.																					Neutralisation																																				Plomberie CVC				
Lot 12 MOBILIERS																																																			Mobiliers				
Lot 13 EPMR																																																				EPMR				
Lot 14 CHEMINEE																																																				Cheminée				
OP Réception																																																						OPR		
RÉCEPTION																																																							Réception